

# CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO																										
ESCOLA MUNICIPAL TIA CATARINA PUIATI					ENDEREÇO: RUA PROFESSOR SEBASTIAO PATRUS DE SOUSA, SN GARCAS. 36280-000																					
MUNICÍPIO / DISTRITO: CARANDAI/MG																										
SERVIÇOS: Construção de quadra poliesportiva.																										
ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR	VALOR + BDI	% INC.	30 DIAS		60 DIAS		90 DIAS		120 DIAS		150 DIAS		180 DIAS		210 DIAS		240 DIAS		270 DIAS		300 DIAS		330 DIAS	
					%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR
1	INSTALAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA	12.073,35	14.835,73	2,09%	100,00%	14.835,73																				
3	TRABALHOS EM TERRA	6.196,46	7.614,21	1,07%	5,00%	380,71	65,00%	4.949,24	30,00%	2.284,26																
4	SONDAGEM, FUNDAÇÕES, MUROS E CONTENÇÕES	56.904,03	69.923,67	9,83%	7,00%	4.894,66	30,00%	20.977,10	63,00%	44.051,91																
5	SUPERESTRUTURA	29.408,94	36.137,70	5,08%							15,00%	5.420,66	40,00%	14.455,08	45,00%	16.261,97										
6	ALVENARIA	16.698,37	20.518,95	2,89%					2,00%	410,38	58,00%	11.900,99	40,00%	8.207,58												
7	COBERTURA E FORRO	9.438,24	11.597,71	1,63%													50,00%	5.798,85	50,00%	5.798,85						
8	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	13.181,63	16.197,59	2,28%							35,00%	5.669,16	10,00%	1.619,76	10,00%	1.619,76	20,00%	3.239,52	20,00%	3.239,52	5,00%	809,88				
9	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS	11.580,40	14.230,00	2,00%							10,00%	1.423,00	10,00%	1.423,00	10,00%	1.423,00	35,00%	4.980,50	20,00%	2.846,00	5,00%	711,50	10,00%	1.423,00		
10	INSTALAÇÃO ELÉTRICA	18.565,55	22.813,35	3,21%							10,00%	2.281,33	10,00%	2.281,33	10,00%	2.281,33	35,00%	7.984,67	20,00%	4.562,67	5,00%	1.140,67	10,00%	2.281,33		
12	ESQUADRIAS METÁLICAS	5.006,77	6.152,32	0,87%															35,00%	2.153,31	35,00%	2.153,31	30,00%	1.845,70		
13	FERRAGENS	11.928,53	14.657,78	2,06%															40,00%	5.863,11	60,00%	8.794,67				
14	REVESTIMENTO	22.777,37	27.988,83	3,94%											35,00%	9.796,09	35,00%	9.796,09	30,00%	8.396,65						
15	PISOS E RODAPÉS	24.031,83	29.530,31	4,15%													35,00%	10.335,61	35,00%	10.335,61	30,00%	8.859,09				
17	PINTURA	11.514,88	14.149,49	1,99%																10,00%	1.414,95	65,00%	9.197,17	25,00%	3.537,37	
18	BANCADAS, PRATELEIRAS E DIVISÓRIAS	108,94	133,87	0,02%											50,00%	66,93	50,00%	66,93								
20	QUADRA	308.438,53	379.009,27	53,29%					1,00%	3.790,09	7,00%	26.530,65	25,00%	94.752,32	25,00%	94.752,32	20,00%	75.801,85	10,00%	37.900,93	8,00%	30.320,74	4,00%	15.160,37		
23	LIMPEZA	5.160,72	6.341,49	0,89%							6,00%	380,49	6,00%	380,49	6,00%	380,49	6,00%	380,49	6,00%	380,49	6,00%	380,49	6,00%	380,49	58,00%	3.678,07
24	LEVANTAMENTOS, E PROJETOS	15.358,67	19.187,59	2,70%	50,00%	9.593,79	50,00%	9.593,79																		
26	OUTROS	140,08	172,13	0,02%																	100,00%	172,13				
TOTAL MENSAL					4,18%	29.704,89	4,99%	35.520,13	7,11%	50.536,65	7,54%	53.606,28	17,31%	123.119,56	17,80%	126.581,89	16,65%	118.384,52	11,46%	81.477,14	7,70%	54.757,43	4,26%	30.288,06	1,01%	7.215,44
TOTAL ACUMULADO		578.513,29	711.191,99	100,00%	4,18%	29.704,89	9,17%	65.225,02	16,28%	115.761,67	23,81%	169.367,94	41,13%	292.487,51	58,92%	419.069,40	75,57%	537.453,92	87,03%	618.931,06	94,73%	673.688,49	98,99%	703.976,55	100,00%	711.191,99
LOCAL / DATA: CARANDAI, 24/05/2023																										
Nome do técnico responsável pela elaboração da planilha: ENG. JAINOR FERNANDES CIRINO																										

711191,986