



MUNICÍPIO DE CARANDAÍ

Praça Barão de Santa Cecília, 68 - Centro - CEP: 36.280-000

Fone: (32) 3361-1177 - CNPJ 18.094.797/0001-07

convenios@carandai.mg.gov.br



AMMA - Associação dos Municípios da Microrregião da Mantiqueira

Rua José Pimentel, 280, Diniz II - Barbacena - MG

Tel.: (32) 3332-3177 - CEP 36.202-280

engenharia@ammabarbacena.com.br

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

PREFEITURA: CARANDÁI			VALOR DO CONVÊNIO: R\$ 442.420,98						DATA: JUNHO 2021		
OBRA: AMPLIAÇÃO E REFORMA DA COZINHA DO HOSPITAL MUNICIPAL			LOCAL: RUA COLETOR CLOVIS TEIXEIRA CARVALHO, 250, N. SRA. DO ROSÁRIO						PRAZO DE EXECUÇÃO: 6 MESES		
ITEM	ETAPAS/DESCRIÇÃO	FÍSICO/ FINANCEIRO	TOTAL ETAPAS	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	MÊS 5	MÊS 6	MÊS 7	MÊS 8
1	INSTALAÇÕES INICIAIS DA OBRA	Físico %	1,62%	50,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%		
		Financeiro	7.148,94	3.574,47	714,89	714,89	714,89	714,89	714,89		0,00
2. COZINHA E ÁREAS DE APOIO											
2.1	DEMOLIÇÕES EM GERAL	Físico %	1,50%			50,00%	50,00%				
		Financeiro	6.651,28	0,00	0,00	3.325,64	3.325,64	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	ALVENARIA	Físico %	1,37%	50,00%	30,00%		20,00%				
		Financeiro	6.046,20	3.023,10	1.813,86	0,00	1.209,24	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3	COBERTURA	Físico %	1,70%			100,00%					
		Financeiro	7.500,70	0,00	0,00	7.500,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4	REVESTIMENTOS PISOS E PAREDES	Físico %	13,01%		20,00%	30,00%	50,00%				
		Financeiro	57.560,64	0,00	11.512,13	17.268,19	28.780,32	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5	LOUÇAS E ACESSÓRIOS	Físico %	3,15%				50,00%	50,00%			
		Financeiro	13.952,79	0,00	0,00	0,00	6.976,40	6.976,40	0,00	0,00	0,00
2.6	SERRALHEIRA, MADEIRA E VIDROS	Físico %	5,68%				50,00%	50,00%			
		Financeiro	25.109,89	0,00	0,00	0,00	12.554,95	12.554,95	0,00	0,00	0,00
2.7	PINTURA EM GERAL	Físico %	1,23%						100,00%		
		Financeiro	5.437,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.437,41	0,00	0,00
3. CENTRO TRATAMENTO INTENSIVO - CTI											
3.1	DEMOLIÇÕES EM GERAL	Físico %	0,80%			100,00%					
		Financeiro	3.552,19	0,00	0,00	3.552,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2	ALVENARIA	Físico %	3,25%	50,00%	50,00%						
		Financeiro	14.373,63	7.186,82	7.186,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3	COBERTURA	Físico %	4,15%			50,00%	50,00%				
		Financeiro	18.378,46	0,00	0,00	9.189,23	9.189,23	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4	REVESTIMENTOS PISOS E PAREDES	Físico %	12,37%			20,00%	30,00%	50,00%			
		Financeiro	54.745,43	0,00	0,00	10.949,09	16.423,63	27.372,72	0,00	0,00	0,00
		Físico %	0,58%						100,00%		



MUNICÍPIO DE CARANDAÍ

Praça Barão de Santa Cecília, 68 - Centro - CEP: 36.280-000

Fone: (32) 3361-1177 - CNPJ 18.094.797/0001-07

convenios@carandai.mg.gov.br



AMMA - Associação dos Municípios da Microrregião da Mantiqueira

Rua José Pimentel, 280, Diniz II - Barbacena - MG

Tel.: (32) 3332-3177 - CEP 36.202-280

engenharia@ammabarbacena.com.br

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

PREFEITURA: CARANDÁI			VALOR DO CONVÊNIO: R\$ 442.420,98						DATA: JUNHO 2021		
OBRA: AMPLIAÇÃO E REFORMA DA COZINHA DO HOSPITAL MUNICIPAL			LOCAL: RUA COLETOR CLOVIS TEIXEIRA CARVALHO, 250, N. SRA. DO ROSÁRIO						PRAZO DE EXECUÇÃO: 6 MESES		
ITEM	ETAPAS/DESCRIÇÃO	FÍSICO/ FINANCEIRO	TOTAL ETAPAS	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	MÊS 5	MÊS 6	MÊS 7	MÊS 8
3.4	LOUÇAS E ACESSÓRIOS	Financeiro	2.579,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.579,42	0,00	0,00
3.4	SERRALHEIRA, MADEIRA E VIDROS	Físico %	4,06%					50,00%	50,00%		
		Financeiro	17.961,35	0,00	0,00	0,00	0,00	8.980,68	8.980,68	0,00	0,00
3.4	PINTURA EM GERAL	Físico %	3,84%						100,00%		
		Financeiro	16.990,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.990,13	0,00	0,00
4. RESIDUOS SÓLIDOS E ESCADAS ACESSO.											
4.1	SERVIÇOS EM TERRA, FUNDAÇÃO, ESTRUTURAS E ALVENARIA	Físico %	3,07%		50,00%	50,00%					
		Financeiro	13.587,89	0,00	6.793,95	6.793,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	REVESTIMENTO PAREDE, PISOS E INSTALAÇÕES ELÉTRICAS.	Físico %	2,23%					100,00%			
		Financeiro	9.845,34	0,00	0,00	0,00	0,00	9.845,34	0,00	0,00	0,00
4.3	SERRALHERIA E VIDROS	Físico %	1,57%						100,00%		
		Financeiro	6.964,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.964,11	0,00	0,00
4.4	PINTURA EM GERAL	Físico %	0,67%						100,00%		
		Financeiro	2.984,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.984,38	0,00	0,00
5. REFORMA E AMPLIAÇÃO CTI, COZINHA, ÁREA DE APOIO E CTI											
5.1	ESTRUTURAS EM CONCRETO COZINHA, ÁREA DE APOIO E CTI	Físico %	25,28%	60,00%	30,00%	10,00%					
		Financeiro	111.847,81	67.108,69	33.554,34	11.184,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS CTI, COZINHA E ÁREAS DE APOIO	Físico %	5,98%		30,00%	20,00%	30,00%	20,00%			
		Financeiro	26.455,81	0,00	7.936,74	5.291,16	7.936,74	5.291,16	0,00	0,00	0,00
5.3	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS DE ÁGUA CTI, COZINHA E ÁREAS DE APOIO	Físico %	0,92%			50,00%	20,00%	30,00%			
		Financeiro	4.059,88	0,00	0,00	2.029,94	811,98	1.217,96	0,00	0,00	0,00
5.4	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS DE ESGOTO CTI, COZINHA E ÁREAS DE APOIO	Físico %	1,96%		30,00%	70,00%					
		Financeiro	8.687,30	0,00	2.606,19	6.081,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		Físico %	100,00%	18,28%	16,30%	18,96%	19,87%	16,49%	10,09%	0,00%	0,00%
		Financeiro	R\$ 442.420,98	R\$ 80.893,07	R\$ 72.118,92	R\$ 83.880,87	R\$ 87.923,01	R\$ 72.954,09	R\$ 44.651,02	R\$ 0,00	R\$ 0,00

CARANDAÍ, 21 JUNHO 2021.

Arquiteto Urbanista André Luiz Coutinho Grossi - CAU A22176-7

Washington Luiz Gravina Teixeira - Prefeito Municipal

Observações: